


Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально - 4 квартал 2013 г.)

Утверждаю  
руководитель организации  
Ю.В. Гришко  
(подпись)  
20 11  
года  
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год - 2013 г.)												Остаток по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Уточнения стоимости по результатам закупок процедур	Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		в том числе за счет:									
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	в том числе за счет:	в том числе за счет:								
	ВСЕГО	4,953	4,954	1,793	1,793	1,255	3,161	0,538	-	-	-	-	1,793	1,793	1,793	3,161	-	-	-	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	4,953	4,954	1,793	1,793	1,255	3,161	0,538	-	-	-	-	1,793	1,793	1,793	3,161	-	-	-	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,953	4,954	1,793	1,255	3,161	0,538	-	-	-	-	-	1,793	1,793	1,793	3,161	-	-	-	
1	Замена высоковольтной кабельной линии ААШВ 3*240 фидера 33 Л3 протяженностью 1000 м от ПС Р-33 до ТП 1241, расположенной по ул. Красноармейской, 170	3,161	3,161	-	3,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,161	-	-	Инвестиционная программа ООО "ДЭТ" утверждена Постановлением РСТ РО от 11.08.2011 г. №15/2. В 2013 г. произведена корректировка инвестиционной программы, согласно Постановлению РСТ РО №41/2 от 30.09.2013г. Сроки начала и объем выполняемых работ скорректированы в связи с отсутствием оплаты за услуги по передаче электроэнергии со стороны филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - по состоянию на 31.12.2013 г. задолженность за услуги по передаче электрической энергии составляет 36 340 тыс. руб. Мероприятие будет выполнено в 1-м квартале 2014 года	
2	ЗАМЕНА ДВУХ МАСЛЯНЫХ трансформаторов ТМ 630/6/0,4 кВ на трансформаторы сухой изоляции 630/6/0,4 кВ в ТП 1119	1,793	1,793	1,793	1,255	-	0,538	-	-	-	-	-	1,793	1,793	1,793	-	-	-	-	
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	











Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально - 4 квартал 2013 г.)

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор ООО "ДЭТ" Ю.В. Гринько  
(подпись)  
19 Октября 20 14 года  
М.П.

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год - 2013 г.]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		план	факт	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт					
1	Собственные средства	4,954	1,793	1,793	1,255	3,161	0,538	-	-	-	-	-	-	Инвестиционная программа ООО "ДЭТ" утверждена Постановлением РСТ РО от 11.08.2011 г. №15/2. В 2013 г. проведена корректировка инвестиционной программы, согласно Постановлению РСТ РО №4172 от 30.09.2013г. Сроки начала работ скорректированы в связи с отсутствием оплаты за услуги по передаче электроэнергии со стороны филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» - по состоянию на 31.12.2013 г. задолженность за услуги по передаче электрической энергии составляет 36 340 тыс. руб. Мероприятие будет выполнено в 1-м квартале 2014 года.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	4,173	1,519	1,519	1,064	2,654	0,455	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,173	1,519	1,519	1,064	2,654	0,455	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	0,756	0,274	0,274	0,191	0,482	0,083	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Прочие собственные средства	0,025	-	-	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	4,954	1,793	1,793	1,255	3,161	0,538	-	-	-	-	-	-	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ДЦМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	вне ДЦМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.





Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
(представляется ежеквартально - 4 квартал 2013 г.)



Отчетный период 4 квартал 2013 г.


по состоянию на 31.12.2013 г.

№ пункта укрупненного сетевых графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному факт						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		8	9				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
I.	Замена высоковольтной кабельной линии ААШВ 3*240 фидера 33 13 протяженностью 1000 м от ПС Р-33 до ТП 1241, расположенной по ул. Красноармейской, 170	01.04.13 г.	31.03.14 г.	-	-	-	-	-	Инвестиционная программа ООО "ДЭТ" утверждена Постановлением РСТ РО от 11.08.2011 г. №1572. В 2013 г. произведена корректировка инвестиционной программы, согласно Постановлению РСТ РО №41/2 от 30.09.2013г. Сроки начала работ скорректированы в связи с отсутствием оплаты за услуги по передаче электроэнергии со стороны филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» - по состоянию на 31.12.2013 г. задолженность за услуги по передаче электрической энергии составляет 36 340 тыс. руб. Мероприятие будет выполнено в 1-м квартале 2014 года		
II.	Замена двух масляных трансформаторов ТМ 630/6/0,4 кВ на трансформаторы сухой изоляции 630/6/0,4 кВ в ТП 1119	01.01.13 г.	31.03.13 г.	01.01.13 г.	21.06.2013 г.	100%	100%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор ООО "ДЭТ" Ю.В. Гринько  
(подпись)  
20/14 года  
М.П.



п/п	Наименование	Тип
<b>1.</b>	<b>Предпроектный этап</b>	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
<b>2.</b>	<b>Проектный этап</b>	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
<b>3</b>	<b>Организационный этап</b>	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставщику основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
<b>4</b>	<b>Строительные работы</b>	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
<b>5</b>	<b>Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)</b>	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
<b>6</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие



**II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний**

*Замена высоковольтной кабельной линии ААШВ 3\*240 фидера 33 13 протяженностью 1000 м от ПС Р-33 до ТП 1241, расположенной по ул. Красноармейской, 170*

№ п/п	Наименование	Тип
<b>1</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
<b>3</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
<b>4</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор ООО "ДЭТ" Ю.В.Гринько  
(подпись)  
20/4 2014 года  
М.П.



п/п	Наименование	Тип
1.	<b>Предпроектный этап</b>	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
2.	<b>Проектный этап</b>	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
3	<b>Организационный этап</b>	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
4	<b>Строительные работы</b>	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
5	<b>Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)</b>	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
6	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие



II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

Замена двух масляных трансформаторов ТМ 630/6/0,4 кВ на трансформаторы сухой изоляции 630/6/0,4 кВ в ТП 1119

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально - 4 квартал 2013 г.)**

Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2013 года/ 2012 год]

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор ООО "ДЭТ" Ю.В. Гринько  
(подпись)  
19.09.2014 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2012 года/за 2012 год
место учета		
1	2	3
Выручка	49,387	32,067
Чистая прибыль	-	-
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕВИТДА	-15,040	-20,534
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	-	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,954	4,559
Профинансировано на отчетную дату	1,793	4,559
Обеспеченность источниками финансирования	1,793	3,562
Дефицит финансирования	3,161	0,997
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.	-	-
на период 2010 - 2012 гг.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	-

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.



Отчет о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально - 4 квартал 2013 г.)

Утверждаю  
руководитель организации  
Директор ООО "ДЭТ" Ю.В. Гринько  
(подпись)  
"14" декабря 2014 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Замена высоковольтной кабельной линии ААШВ 3*240 фидера 33 13 протяженностью 1000 м от ПС Р-33 до ТП 1241, расположенной по ул. Красноармейской, 170	-	-	-	2013 г.	2014 г.	+	не требуется	+	+
2	Замена двух масляных трансформаторов ТМ 630/6/0,4 кВ на трансформаторы сухой изоляции 630/6/0,4 кВ в ТП 1119	-	-	-	2013 г.	2013 г.	+	не требуется	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-