

Отчет о техническом состоянии сетей в 2016 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь 2016 г.					
1	Электрооборудование 10 кВ ТП-1960 ООО «ДЭТ»	12.01.2016 В 15-41	12.01.2016 В 17-48	Пробой изоляции электрооборудования 10 кВ	Проведена замена электрооборудования 10 кВ
2	КЛ-6 кВ от ТП-1563/6 ООО «ДЭТ» до РП-6 ООО «ДЭТ»	14.01.2016 В 10-10	19.01.2016 В 13-55	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
Февраль 2016 г.					
Март 2016 г.					
3	КЛ-0,4 кВ от ШС-0,4 кВ №84 до ВРУ-0,4 кВ «Трогательный зоопарк»	13.03.2016 В 08-14	14.03.2016 В 16-00	Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-0,4 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
4	КЛ-6 кВ фидер 60ф7 от РП-60 ПО ЦЭС до РП-1194 ООО «ДЭТ»	04.04.2016 В 01-00	05.04.2016 В 11-30	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
Апрель 2016 г.					
5	Электрооборудование 6 кВ ТП-1089 ООО «ДЭТ»	20.04.2016 В 19-40	21.04.2016 В 12-05	Пробой изоляции электрооборудования 6/0,4 кВ	Проведена замена и испытания электрооборудования 6/0,4 кВ
Май 2016 г.					
6	КЛ-6 кВ фидер 4 от ТП «Восточная» (СКЖД) до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	03.05.2016 В 03-15	09.05.2016 В 13-10	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
7	Электрооборудование 6 кВ ТП-1036 ООО «ДЭТ»	09.05.2016 В 18-00	10.05.2016 В 12-15	Пробой изоляции электрооборудования 6 кВ	Проведена замена и испытания электрооборудования 6 кВ
8	КЛ-ВЛ-6 кВ фидер 16-06 ООО «ДЭТ» от ТП-950 АО «Донэнерго» до ТП-1631 ООО «Донской Осетр»	20.05.2016 В 06-37	20.05.2016 В 21-20	Пробой изоляции ВЛ-6 кВ	Проведен ремонт ВЛ-6 кВ и испытания КЛ- 6 кВ
9	КЛ-6 кВ фидер 5ф8 от ТП-1036 до ТП-1163 ООО «ДЭТ»	23.05.2016 В 15-40	23.05.2016 В 20-13	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной

					муфты.
Июнь 2016 г.					
10	КЛ-6 кВ фидер 4 от ТП «Восточная» (СКЖД) до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	31.05.2016 В 21-59	06.06.2016 В 08-15	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
11	КЛ-6 кВ фидер 3 от ТП «Восточная» (СКЖД) до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	31.05.2016 В 21-59	02.06.2016 В 13-45	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
12	КЛ-10 кВ фидер 37-58 от ПС Р-37 ПО ЦЭС до РП-ТП-65 ООО «ДЭТ»	05.06.2016 В 18-58	08.06.2016 В 12-49	Пробой изоляции КЛ-10 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
13	КЛ-6 кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	14.06.2016 В 20-00	21.06.2016 В 15-42	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
Июль 2016 г.					
14	КЛ-10 кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО ЦЭС до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	11.07.2016 В 01-45	12.07.2016 В 13-29	Пробой изоляции КЛ-10 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
15	КЛ-10 кВ фидер 10-50 от Тп-1947 ООО «ДЭТ» до ТП-1960 ООО «ДЭТ»	11.07.2016 В 01-45	12.07.2016 В 13-29	Пробой изоляции КЛ-10 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
Август 2016 г.					
16	КЛ-6 кВ фидер 4 от ТП «Восточная» (СКЖД) до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	26.07.2016 В 16-43	01.08.2016 В 12-20	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
17	КЛ-6 кВ фидер 319 от ТП-1119 \2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	24.07.2016 В 19-00	28.08.2016 В 14-45	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
18	Электрооборудование 10 кВ ТП-1850 ООО «ДЭТ»	17.08.2016 В 10-10	02.09.2016 В 12-15	Пробой изоляции электрооборудования 6 кВ	Проведена замена и испытания электрооборудования 6 кВ
Сентябрь 2016 г.					
19	ВЛ-КЛ-6 кВ фидер 60ф8 от РП-60 ПО ЦЭС до РП-1194 ООО «ДЭТ»	30.09.2016 В 17-15	01.10.2016 В 18-30	Отключение ВВ ячейки 60Ф8 в РП-60 (ЦЭС)	Произведен испытания ВЛ-КЛ-6 кВ повышенным напряжением
Октябрь 2016 г.					

20	КЛ-6 кВ фидер 24-12 от ТП-1387 (Монтажавтоматика) до ТП-1392	25.10.2016 В 09-34	25.10.2016 В 11-15	Отключение ТП-1387	Произведен ремонт КЛ-6 кВ (Монтажавтоматика) ТП-1387
21					
Ноябрь 2016 г.					
22					
23					
Декабрь 2016 г.					
24	КЛ-6 кВ фидер 319 от ТП-1119\2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	30.11.2016 В 08-55	01.12.2016 В 14-05	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
25	КЛ-0,4 кВ ввод № 2 от КТП-2127 ООО «ДЭТ» до Ж/д по ул. Стрелковой, пер. Бастионный	24.12.2016 В 09-00	24.12.2016 В 23-45	Пробой изоляции КЛ- 0,4 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-0,4 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
26					

Подготовлено:

Согласовано:
Главный энергетик

Булгаков В.В.