

Отчет о техническом состоянии сетей в 2015г.

№	Границы территориальных зон Деятельности организации	Дата аварийного отключения объекта	Дата включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
1.	КЛ-6 кв фидер Ф 33-13 кабель «А» от ПС Р-33 по ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	26.01.2015г. В 10-15	30.01.2015г. В 18-00	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
2.	КЛ-10 кв фидер Ф 37-57 от ПС Р-37 по ЦЭС до РП(ТП)-65 ООО «ДЭТ»	27.01.2015г. В 06-10	02.02.2015г. В 15-28	Пробой изоляции КЛ-10 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
3.	КЛ-0,4 кв ввод № 1 от ТП-1947 ООО «ДЭТ» до ВРУ-0,4 кв ж/д ул. Евдокимова, 37«В»	18.02.2015г. В 11-20	20.02.2015г. В 16-30	Пробой изоляции КЛ-0,4 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-0,4 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
4.	КЛ-0,4 кв ввод № 2 от ТП-1947 ООО «ДЭТ» до ВРУ-0,4 кв ж/д ул. Евдокимова, 37«В»	27.02.2015г. В 10-48	04.03.2015г. В 13-50	Пробой изоляции КЛ-0,4 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-0,4 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
5.	КЛ-10 кв фидеры Ф 37-57 и Ф 37-58 от ПС Р-37 по ЦЭС до РП(ТП)-65 ООО «ДЭТ»	15.03.2015г. В 04-40	15.03.2015г. в 18-03 вкл. Ф 37-57 24.03.2015г. в 17-03 вкл. Ф 37-58	Пробой изоляции КЛ-10 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
6.	КЛ-6 кв фидер Ф 319 от ПС Р-3 по ЦЭС до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	26.03.2015г. В 00-15	27.03.2015г. В 14-20	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
7.	КЛ-0,4 кв ввод № 1 от ТП-1947 ООО «ДЭТ» до ВРУ-0,4 кв ж/д ул. Евдокимова, 37«В»	06.05.2015г. В 06-45	07.05.2015г. В 13-35	Пробой изоляции КЛ-0,4 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-0,4 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
8.	ЛЭП-6 кв фидер Ф 211 от ПС БТ - 2 по ЦЭС до ТП-026 ООО «ДЭТ»	22.05.2015г. В 17-46	25.05.2015г. В 12-27	Пробой изоляции вентиляционных разрядников и опорных изоляторов	Произведена замена вентиляционных разрядников и изоляторов ЛЭП-6 кв.

9.	КЛ-6 кВ фидер Ф 319 от ПС Р-3 ПО ЦЭС до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	26.05.2015г. В 22-30	28.05.2015г. В 11-50	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
10.	КЛ-6 кВ фидер Ф 41-04 от Р-41 Аэропорт до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	17.04.2015г. В 18-15	27.04.2015г. В 08-58	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
11.	КЛ-6 кВ от РП-6 ООО «ДЭТ» до ТП-1563/10 ООО «ДЭТ»	30.01.2015г. В 13-50	04.02.2015г. В 15-40	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
12.	КЛ-6 кВ фидер Ф 3 от ТП - «Восточная» СКЖД до ТП - 1563/1 ООО «ДЭТ»	17.06.2015г. В 21-35	24.07.2015г. В 09-15	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
13.	КЛ-6 кВ фидер Ф 981 от ПС Р-9 ТП3-10 до ТП-1360 ООО «ДЭТ»	02.06.2015г. В 10-28	05.06.2015г. В 12-25	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
14.	КЛ-6 кВ фидер Ф 11-14 от Р-11 РГЭС «Донэнерго» до ТП-1045/1 ООО «ДЭТ»	16.06.2015г. В 16-05	19.06.2015г. В 12-50	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
15.	КЛ-6 кВ фидер Ф 16-06 от ТП-950 РГЭС «Донэнерго» до ВЛ-6 кВ опоры № 59 ООО «ДЭТ»	21.06.2015г. В 16-20	23.06.2015г. В 14-48	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
16.	КЛ-6 кВ фидер Ф 33-13 кабель «А» и «Б» от ПС Р-33 ПО ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	15.07.2015г. В 02-45	17.07.2015г. В 17-30	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
17.	КЛ-10 кВ фидер Ф 19-21 от ВЛ-10 кВ фидера 19-21 РГЭС «Донэнерго» до КТП-1339 ООО «ДЭТ»	05.07.2015г. В 18-45	06.07.2015г. В 15-35	Пробой изоляции КЛ-10 кВ	Произведен ремонт КЛ-10 кВ с установкой концевых муфт.
18.	КЛ-6 кВ фидер Ф 11-14 от Р-11 РГЭС «Донэнерго» до ТП-1045/1 ООО «ДЭТ»	11.08.2015г. В 15-10	21.08.2015г. В 20-18	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
19.	КЛ-6 кВ фидер Ф 11-17 от Р-11 РГЭС «Донэнерго» до ТП-1045/1 ООО «ДЭТ»	11.08.2015г. В 13-44	12.08.2015г. В 02-31	Пробой изоляции КЛ-6 кВ на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.

20.	КЛ-6 кв фидер Ф 16-06 от ТП-950 РГЭС «Донэнерго до ВЛ-6 кв опоры № 59 000 «ДЭТ»	19.08.2015г. В 10-05	19.08.2015г. В 17-48	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
21.	КЛ-10 кв фидеры Ф 37-58 от ПС Р-37 по ЦЭС до РП(ТП)-65 ООО «ДЭТ»	01.09.2015г. В 14-58	02.09.2015г. В 10-20	Пробой изоляции КЛ-10 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
22.	КЛ-6 кв фидер Ф 16-06 от ТП-950 РГЭС «Донэнерго до ВЛ-6 кв опоры № 59 000 «ДЭТ»	01.09.2015г. В 22-55	02.09.2015г. В 23-24	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
23.	КЛ-6 кв фидер Ф 16-06 от ТП-950 РГЭС «Донэнерго до ВЛ-6 кв опоры № 59 000 «ДЭТ»	08.09.2015г. В 16-15	09.09.2015г. В 13-07	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
24.	КЛ-10 кв фидер Ф 408 от ПС АС-4 по ЦЭС до РУ – 10 кв ГПЭС ООО «ДЭТ»	16.09.2015г. В 01-03	16.09.2015г.	Пробой изоляции КЛ-10 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-10 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
25.	КЛ-6 кв фидер Ф 4 от ТП - «Восточная» СКЖД до ТП - 1563/1 000 «ДЭТ»	11.10.2015г. В 08-10	23.10.2015г. В 08-55	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.
26.	КЛ-6 кв фидер Ф 33-13 от ПС Р-33 по ЦЭС до ТП-1241 000 «ДЭТ»	24.12.2015г. В 02-20	36.12.2015г. В 09-35	Пробой изоляции КЛ-6 кв на землю	Произведен ремонт КЛ-6 кв с установкой кабельных вставок и соединительных муфт.

Завятыч А.А.

А.А. Завятыч