

Отчет о техническом состоянии сетей в 2019 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь.					
1	КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	02.01.2019 В 02-50	02.01.2018 В 15-05	Аварийное отключение МВ-6кВ ПС Р33	Испытание повышенным напряжением КЛ- 6 кВ фидер 33-13
2	КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	17.01.2019 В 02-50	21.01.2018 В 16-00	Аварийное отключение ВВ-6кВ ТП-1119/2	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
Февраль.					
3	КЛ-10кВ фид 28-54 от ТП-7008 ООО «ДЭТ» до ТП-7010 ООО «ДЭТ»	03.02.2019 08-44	05.02.2019 10-47	Аварийное отключение ВВ-10кВ ТП-7008 яч.4	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
4	КЛ-6кВ фидер 4 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч. 10 ООО «ДЭТ»	11.02.2019 17-40	18.02.2019 08-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч. 10;	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
Март.					
5	КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-60 до РП-1194	20.03.2019 16-30	21.03.2019 18-00	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-60 до РП-1194 яч.2;	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты (ремонт производила ООО «УК Орион»
6	КЛ-6кВ фидер 981 от ПС Р-9 ГПЗ «Эстейт» до ТП-1361 ООО «ДЭТ»	28.03.2019 12-20	29.03.2019 21-45	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фид. 981 от ПС Р-9 до ТП-1361	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок (ИП Шевыряев)
Апрель.					
7	КЛ-6кВ фидер 60Ф7 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ»	09.04.2019 07-10	13.04.2019 17-35	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-60 до РП-1194 яч.1;	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
8	КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ»	13.04.2019 04-52	13.04.2019 17-35	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-60 до РП-1194 яч.2;	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки

9	КЛ-6кВ от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ»	13.04.2019 05-20	16.04.2019 20-41	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 яч.4 до ТП-1706;	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
10	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	13.04.2019 05-40	13.04.2019 13-30	Повреждение изоляции от ПС Р-33 до ТП-1241 яч.3	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
Май.					
11	КЛ-6кВ фид 319 от ПС Р-3 «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	04.05.19 05-30	05.05.19 18-00	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС Р-3 до ТП-1119/2 яч.1	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной муфты
12	КЛ-6кВ фид 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	04.05.19 05-30	07.05.19 19-00	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 яч.7 до ТП-1241 яч.8	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт
13	КЛ-10кВ фид 10-50 от ПС Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	13.05.19 17-06	15.05.19 15-10	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ПС Р-10 яч.10-50 до ТП-1946 яч.2а	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
14	КЛ-6кВ фид 211 от БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	31.05.19 01-00	03.06.19 14-00	Повреждение изоляции концевой кабельной муфты КЛ-6кВ фид 211 в БТ-2	Произведен ремонт концевой кабельной муфты
Июнь.					
15	КЛ-6кВ фид 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	02.06.19 09-45	03.06.19 17-55	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 яч.7 до ТП-1241 яч.8	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной муфты
16	КЛ-6кВ фидер 3 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	11.06.19 23-02	27.06.19 14-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч. 1	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
17	КЛ-6кВ фид 37ф14 от ТП-295 ООО «РГЭС» до ТП-1089 ООО «ДЭТ»	22.06.19 09-45	27.06.19 22-15	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-295 до ТП-1089 яч.6	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
18	КЛ-10кВ фид 19-21 от ВЛ-10кВ фид 19-21 ООО «РГЭС» до ТП-1339 ООО «ДЭТ»	28.06.19 05-30	28.06.19 14-35	Аварийное отключение ВЛ-10кВ Фид 19-21	Испытание повышенным напряжением КЛ- 6 кВ фидер 19-21
Июль.					
19	КЛ-6кВ фидер 41-03 от ПС Р-41 ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» до ТП-	11.07.19 11-20	24.07.19 15-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС Р-41 до ТП-1563/1 «ДЭТ» яч.18	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок

	1563/1 ООО «ДЭТ»				
20	КЛ-6кВ фид 24-12 от ТП-1478 «УФПС Почта» до ТП-1336 ООО «ДЭТ»	27.07.19 21-20	03.08.19 12-00	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1478 «УФПС Почта» до ТП-1336 «ДЭТ»	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
Август.					
21	КЛ-6кВ фид 24-43 от ПС Р-24 «ЦЭС» до ТП-1336 ООО «ДЭТ»	13.08.19 21-50	16.08.19 18-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС Р-24 яч.№24-43 до ТП-1336 яч.№ 6	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
Сентябрь.					
22	КЛ-10кВ ТП-2145 от РУ-10кВ яч3 до Т-1 ООО «ДЭТ»	27.09.19 01-15	28.09.19 12-11	Повреждение изоляции КЛ-10кВ В ТП-2145 ОТ РУ-6кВ яч3 до Т-1	Произведена замена КЛ-10кВ с установкой двух концевых муфт
Октябрь.					
23	КЛ-6кВ фид.921 от Р-9 ЗАО "ГПЗ-Эстейт" до ТП-1456	27.10.19 10-50	29.10.19 14-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от Р-9 до ТП-1456	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
24	КЛ-6 кВ ввод №2 от яч №2 ТП-1563/6 до яч №5 РП-6	14.10.19 08-30	24.10.19 10-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1563/6 до РП-6	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной муфты
Ноябрь.					
25	КЛ-6кВ фид 24-43 от ТП-1387 «Пром. Автоматик» до ТП-1392 ООО «ДЭТ»	09.11.19 09-00	09.11.19 18-00	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1387 до ТП-1392	Испытание повышенным напряжением КЛ- 6 кВ фидер 24-43
26	КЛ-6кВ фид 4 ООО «ДЭТ» от ТП-1563/1 до ТП-1563/22 ООО «ДЭТ»	16.11.19 13-30	17.11.19 15-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1563/1 до ТП-1563/22 ООО «ДЭТ»	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
27	КЛ-6кВ фид 211 от БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	29.11.19 14-52	02.12.19 08-05	Повреждение изоляции концевой муфты КЛ-6кВ фид 211 на опоре 1	Произведен ремонт концевой кабельной муфты
Декабрь.					

Подготовлено:
Главный энергетик

Булгаков В.В.