

**Отчет о техническом состоянии сетей в 2020 году**

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
<b>Январь.</b>					
<b>Февраль.</b>					
1	КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1960 яч.2 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/Д Евдокимова 35Ж Ввод 1	03.02.2020 11-20	04.02.2020 12-35	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-1960 до ВРУ Ж/Д Евдокимова 35Ж	Произведен ремонт КЛ-0,4кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
2	КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-1194 до ТП-1706	05.02.2020 08-20	05.02.2020 18-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
3	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	26.02.2020 12-55	07.03.2020 14-15	Аварийное отключение МВ-6кВ ПС110 Р33	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
<b>Март.</b>					
4	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	14.03.2020 10-15	17.03.2020 13-15	Обрыв КЛ-6кВ 33-13 кабель «А» от ПС 110 Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
<b>Апрель.</b>					
5	КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС 110 БТ-2 ЦЭС до ТП-026 ООО «ДЭТ»	24.04.20 12-15	25.04.20 00-10	Аварийное отключение В-6кВ ПС110 БТ-2 (порыв КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф211 сторону ТП-025)	Испытание повышенным напряжением КВЛ- 6 кВ фидер 211
<b>Май.</b>					
6	КЛ-6кВ фидер 4 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.5 ООО «ДЭТ»	02.05.20 09-50	05.05.20 12-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.5;	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
7	КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-1194 яч.4 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.20 ООО «ДЭТ»	16.05.20 13-06	19.05.20 14-00	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
8	КЛ-10кВ фидер 401 от ПС АС 4	28.05.20	01.06.20	Повреждение изоляции концевой	Произведен ремонт концевой кабельной

	«ЦЭС» до ТП-1399 ООО «ДЭТ»	13-30	13-00	кабельной муфты на опоре №8 КЛ-6 кВ фид 401 от ПС АС 4 до ТП-1399	муфты
9	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	31.05.20 00-04	02.06.20 09-55	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Июнь.</b>					
10	КЛ-6кВ фид 22-10 от ПС Р-22 «ЦЭС» до ТП «Хаят» ООО «ДЭТ»	09.06.20 09-00	02.07.20 22-21	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 22-10 от ПС Р-22 до ТП «Хаят»	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Июль.</b>					
11	КЛ-10кВ фидер 28-54 от ПС Р-28 «ЦЭС» до РП/ТП-7008 ООО «ДЭТ»	08.07.20 09-29	11.07.20 04-23	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 28-54 от ПС Р-28 до РП/ТП-7008	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
12	КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-1194 яч.3 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.10 ООО «ДЭТ»	21.07.20 02-50	21.07.20 19-14	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты
13	КЛ-6 кВ фидер 24-12 от ТП-1478 «Почта» до ТП-1756 «ДЭТ»	22.07.20 12-45	24.07.20 16-00	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-1478 до ТП-1756	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Август.</b>					
14	КЛ-6кВ фидер 3 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	18.08.20 01-50	23.08.20 12-55	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП- «Восточная» до ТП-1563/1	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт
15	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 яч.2 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.4 ООО «ДЭТ»	18.08.20 06-23	19.08.20 18-20	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
16	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	21.08.2020 18-01	23.08.2020 02-40	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки (подрядчик)
17	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	21.08.2020 18-01		Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р-33 до ТП-1241	В ремонте
18	КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ЦЭС до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	23.08.2020 02-37	26.08.2020 13-50	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р-3 до ТП-1119/2	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт

<b>Сентябрь.</b>					
<b>Октябрь.</b>					
<b>Ноябрь.</b>					
<b>Декабрь.</b>					

Подготовлено:  
Главный энергетик

Булгаков В.В.