

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2020 году**

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
<b>Январь.</b>					
<b>Февраль.</b>					
1	КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1960 яч.2 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/Д Евдокимова 35Ж Ввод 1	03.02.2020 11-20	04.02.2020 12-35	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-1960 до ВРУ Ж/Д Евдокимова 35Ж	Произведен ремонт КЛ-0,4кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
2	КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-1194 до ТП-1706	05.02.2020 08-20	05.02.2020 18-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60Ф8 от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
3	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	26.02.2020 12-55	07.03.2020 14-15	Аварийное отключение МВ-6кВ ПС110 Р33	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
<b>Март.</b>					
4	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	14.03.2020 10-15	17.03.2020 13-15	Обрыв КЛ-6кВ 33-13 кабель «А» от ПС 110 Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
<b>Апрель.</b>					
5	КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС 110 БТ-2 ЦЭС до ТП-026 ООО «ДЭТ»	24.04.20 12-15	25.04.20 00-10	Аварийное отключение В-6кВ ПС110 БТ-2 (порыв КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф211 сторону ТП-025)	Испытание повышенным напряжением КВЛ- 6 кВ фидер 211
<b>Май.</b>					
6	КЛ-6кВ фидер 4 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.5 ООО «ДЭТ»	02.05.20 09-50	05.05.20 12-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.5;	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
7	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 яч.4 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.20 ООО «ДЭТ»	16.05.20 13-06	19.05.20 14-00	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
8	КЛ-10кВ фидер 401 от ПС АС 4 «ЦЭС» до ТП-1399 ООО «ДЭТ»	28.05.20 13-30	01.06.20 13-00	Повреждение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8 КЛ-6 кВ	Произведен ремонт концевой кабельной муфты

				фид 401 от ПС АС 4 до ТП-1399	
9	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	31.05.20 00-04	02.06.20 09-55	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Июнь.</b>					
10	КЛ-6кВ фид 22-10 от ПС Р-22 «ЦЭС» до ТП «Хаят» ООО «ДЭТ»	09.06.20 09-00	02.07.20 22-21	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 22-10 от ПС Р-22 до ТП «Хаят»	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Июль.</b>					
11	КЛ-10кВ фидер 28-54 от ПС Р-28 «ЦЭС» до РП/ТП-7008 ООО «ДЭТ»	08.07.20 09-29	11.07.20 04-23	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 28-54 от ПС Р-28 до РП/ТП-7008	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
12	КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-1194 яч.3 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.10 ООО «ДЭТ»	21.07.20 02-50	21.07.20 19-14	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты
13	КЛ-6 кВ фидер 24-12 от ТП-1478 «Почта» до ТП-1756 «ДЭТ»	22.07.20 12-45	24.07.20 16-00	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-1478 до ТП-1756	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Август.</b>					
14	КЛ-6кВ фидер 3 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	18.08.20 01-50	23.08.20 12-55	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП- «Восточная» до ТП-1563/1	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт
15	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 яч.2 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.4 ООО «ДЭТ»	18.08.20 06-23	19.08.20 18-20	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
16	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	21.08.2020 18-01	23.08.2020 02-40	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
17	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	21.08.2020 18-01	14.09.2020 03-32	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт
18	КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ЦЭС до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	23.08.2020 02-37	26.08.2020 13-50	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ПС Р3 до ТП-1119/2	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт

<b>Сентябрь.</b>					
19	ВЛ-0,4кВ от ТП-2127 РУ-0,4кВ Л-1 ООО «ДЭТ»	06.09.2020 08-30	06.09.2020 14-40	Обрыв фазы «В» на последнем пролете ВЛ-0,4кВ по адресу ул. Стрелковая 35/2	Произведен ремонт ВЛ-0,4кВ
20	КЛ-0,4кВ от ТП-1946 Л-15 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/Д Евдокимова 37Д IIподъезд	17.09.2020 09-25	18.09.2020 13-30	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-1946 Л-15 до ВРУ Ж/Д Евдокимова 37Д IIподъезд	Произведён ремонт КЛ-0,4кВ с установкой кабельной вставки, соединительной и концевой муфты
21	КЛ-10кВ фид 10-50 от ТП-1947 яч.1а ООО «ДЭТ» до ТП-1960 яч.6 ООО «ДЭТ»	29.09.2020 09-35	30.09.2020 21-45	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-1947 до ТП-1960	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
<b>Октябрь.</b>					
<b>Ноябрь.</b>					
22	КЛ-6кВ фид 24-43 от ПС Р-24 «ЦЭС» до ТП-1336 ООО «ДЭТ»	21.11.2020 06-29	27.11.2020 23-24	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС Р-24 яч.№24-43 до ТП-1336 яч.№ 6	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой кабельных вставок и соединительных муфт
<b>Декабрь.</b>					
23	КЛ-10кВ фид 28ф3 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-2174 «ДЭТ»	04.12.2020 07-30	07.12.2020 18-20	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-7009 до ТП-7014	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
24	КЛ-6кВ фид 11-04 от ПС 110 Р-11 «ЦЭС» до ТП-1119 «ДЭТ»	04.12.2020 11-45	10.12.2020 16--00	Аварийное отключение В-6 в ПС 110 Р-11	Произведено испытание повышенным напряжением КЛ 11-04
25	КЛ-6кВ фид 11-11 от ПС 110 Р-11 «ЦЭС» до ТП-1119 «ДЭТ»	04.12.2020 11-45	04.12.2020 14-40	Аварийное отключение В-6 в ПС 110 Р-11	Произведено испытание повышенным напряжением КЛ 11-11
26	КЛ-6кВ фид 24-43 от ПС Р-24 «ЦЭС» до ТП-1336 ООО «ДЭТ»	04.12.2020 15-00	07.12.2020 21-20	Возгорание первой секции РУ-6кВ ТП-1336	Произведено испытание повышенным напряжением КЛ 24-43
27	КЛ-6кВ фидер 41-03 от ПС Р-41 «ЦЭС» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	15.12.2020 09-08	21.12.2020 22-59	Аварийное отключение В-6 по МТЗ на ПС Р-41	Произведено испытание повышенным напряжением КЛ 24-43
28	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	22.12.2020 15-12	24.12.2020 13-23	Аварийное отключение В-6 по МТЗ на ПС110 Р-33	Произведено испытание повышенным напряжением КЛ 33-13 Кабель «А»
29	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	22.12.2020 15-12	31.12.2020 00-06	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС110 Р33 до ТП-1241	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт

Подготовлено:  
Главный энергетик

Булгаков В.В.