

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ»

г. Ростов-на-Дону

« 11 » 01 20 22 г.

А К Т
дефектовки электроустановки

Нами, комиссией в составе: главного инженера Подоба В.А., главного энергетика Булгакова В.В., начальника ПТО Юденко М.С., старшего мастера участка № 6 Жукова А.В.

произведен осмотр: электрооборудования в ТП-1563/13, расположенной по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 282».

по причине: на основании акта технического обследования

выявленные дефекты: металлические корпуса ячеек электрооборудования 6/0,4 кВ во многих местах покрыты ржавчиной, двери ячеек не плотно закрываются из-за деформации металла и петель, течь масла из под изоляторов Т-1 и Т-2, из-за не работающих ПБВ отсутствует возможность регулировки уровня напряжения, выработка и физический износ деталей и узлов выключателей нагрузки 6 кВ, на ножах видны следы наплавления, обнаружен перегрев контактной части вводных ячеек № 1 и № 2 ввода Т-1 и Т-2 отсутствует возможность включения и отключения, в многочисленных местах нарушен изоляционный слой опорных изоляторов.

по результатам осмотра необходимо провести следующие мероприятия: силами подрядной организации провести реконструкцию электрооборудования 6/0,4кВ в ТП-1563/13, испытание и пуск в работу.

Ответственному за производство работ: старшему мастеру участка № 6 Жукову А.В. подготовить и согласовать договор с электромонтажной организацией на проведение работ по реконструкции электрооборудования 6/0,4 кВ в ТП-1563/13

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

В.А. Подоба

В.В. Булгаков

М.С. Юденко

А.В. Жуков