

Отчет о техническом состоянии сетей в 2022 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь.					
1	КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ»	07.01.2022 00-37	10.01.2022 14-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-60 до РП-1194	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. Замена мачтового разъединителя (РЛНД) опоры №1
2	РП/ТП-7008 РУ-10кВ ячейка №2 ввод КЛ-10кВ фидер 28-54	15.01.2022 21-30	21.01.2022 12-05	Не работает блок микропроцессорной защиты «Сириус-2В»	Произведена замена блока микропроцессорной защиты «Сириус-2В»
Февраль.					
3	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ»	03.02.2022 20-10	08.02.2022 12-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 до ТП-1706	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
4	КЛ-6кВ фидер 33-13 «А» от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	05.02.2022 14-13	09.02.2022 06-13	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС110 Р33 до ТП-1241	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
5	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	05.02.2022 14-13	09.02.2022 06-13	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС110 Р33 до ТП-1241	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты
6	КЛ-6кВ фидера 41-04 от ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» до ТП-1563/5 ООО «ДЭТ»	18.02.2022 10-20	20.02.2022 13-40	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 41-04 ТП-1563/1 до ТП-1563/5	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
Март.					
7	КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС 110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	05.03.2022 15-21	06.03.2022 17-31	Аварийное отключении МВ-6кВ на БТ-2	Произведено испытание КВЛ-6кВ повышенным напряжением
8	КЛ-6кВ от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-2 ООО «ДЭТ»	29.03.2022 12-17	30.03.2022 14-15	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 до ТП-2	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.

Апрель.					
9	КЛ-6кВ фидер 319 от ПС 110 Р-3 «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	02.04.2022 18-18	05.04.2022 11-44	Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС 110 Р-3	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
10	КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	02.04.2022 18-18	05.04.2022 13-35	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 до ТП-1241	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
Май.					
11	КЛ-6кВ фидера 04 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	18.05.2022 07-35	24.05.2022 16-10	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП «Восточная» до ТП-1563/1	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
12	КЛ-10кВ фидер 28ф1 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ»	18.05.2022 21-33	23.05.2022 17-10	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-28 до ТП-2145	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
13	КЛ-10кВ фидер 28ф3 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-2174 ООО «ДЭТ»	19.05.2022 03-10	23.05.2022 16-55	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-28 до ТП-2174	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
14	КЛ-10кВ фидер 10-50 от Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	24.05.2022 11-30	26.05.2022 16-25	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
15	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ТП-1947 «ДЭТ» до ТП-1960 ООО «ДЭТ»	25.05.2022 13-20	25.05.2022 14-25	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-1947 до ТП-1960	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
Июнь.					
16	КЛ-10кВ фидер 10-50 от Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	02.06.2022 09-52	03.06.2022 14-42	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
17	КВЛ-6кВ фидер 211 от БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	04.06.2022 14-12	05.06.2022 17-25	Повреждение изоляции КВЛ-6кВ от БТ-2 до ТП-026	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
18	КЛ-6кВ фидер 319 от ПС 110 Р-3 «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	05.06.2022 16-01	10.06.2022 13-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от Р-3 до ТП-1119/2	Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок.
19	КЛ-10кВ фидер 10-30 от Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	09.06.22 01-58	10.06.22 01-50	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.

20	КЛ-10кВ фидер 10-50 от Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	09.06.22 01-58	10.06.22 02-43	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки.
21	КЛ-6кВ фидер 319 от ПС 110 Р-3 «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	26.06.22 23-23			
22	КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	26.06.22 23-23			
Июль.					
Август.					
Сентябрь.					
Октябрь.					
Ноябрь.					
Декабрь.					